

Statenmededeling

Onderwerp

Voortgang infrastructurele projecten i.r.t. het stikstofdossier

Datum

31 januari 2023

Documentnummer

GS: 5213201

PS: 5218101

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

Het besluit om de uitvoering van enkele infrastructurele projecten te pauzeren totdat met zekerheid gesteld kan worden dat er geen Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning noodzakelijk is óf wanneer deze vergunning verkregen is. Werkzaamheden in voorbereiding op het project gaan wel door. Het betreft de uitvoering van de projecten N264 (Uden-Volkel), de N282 (Rijen-Hulten-Reeshof) en de N270 (Deurne-Limburgse grens) en het aanhouden van de aanbestedingsprocedure van de N629 (Dongen-Oosterhout).

Aanleiding

Vanaf oktober 2022 heeft de vergunningverlening voor wat betreft de Wet natuurbescherming grotendeels stilgelegen in aanloop naar de Aerius-update. Deze is op 26 januari 2023 vrijgegeven, zie ook memo Update Aerius. Met de actualisatie van Aerius moeten nieuwe stikstofberekeningen worden gemaakt voor de uitvoering van infrastructurele projecten. Indien een project een stikstofdepositie heeft die significante negatieve effecten heeft op een Natura2000-gebied geldt er een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Kanttekening daarbij is dat niet alleen de gebruiksfase herberekend moet worden, maar sinds de Porthos-uitspraak van 2 november 2022 dit ook voor de aanlegfase moet. De zogenoemde bouwvrijstelling is met die uitspraak namelijk vervallen. Mocht uit de stikstofberekening naar voren komen dat een project geen significante negatieve effecten heeft op N2000-gebieden heeft, dan is er geen vergunning nodig en kan het project worden uitgevoerd. Is daar echter wel sprake van, dan lopen projecten verdere vertraging op.

Bevoegdheid

Wij informeren uw Staten hierover vanuit onze uitvoerende rol; uw Staten kunnen hiervan kennisnemen op grond van uw controlerende rol.

Datum

31 januari 2023

Documentnummer

GS: 5213201

PS: 5218101

Kernboodschap

1. *Met het beschikbaar komen van de Aerius-release per 26 januari 2023 waarmee stikstofdeposities van infrastructurele projecten in de aanleg- en gebruiksfase berekend kunnen worden, moet voordat met de daadwerkelijke reconstructie van provinciale wegen begonnen kan worden duidelijk zijn of voor een project een Wnb-vergunning benodigd is.*

De Aerius-berekeningen worden gedaan op basis van het nieuwe BBMA-verkeersmodel. Dit alles zal minimaal enkele weken in beslag nemen. In de tussentijd gaan de werkzaamheden ter voorbereiding op het project door, maar de daadwerkelijke reconstructie kan pas aanvangen als duidelijk is dat een project geen Wnb-vergunning nodig heeft of wanneer deze vergunning is verleend.

Het doel is om de projecten die het betreft alsnog zo snel mogelijk in beweging te krijgen. Projectteams zullen daartoe inzetten op het verlagen van de depositie door bijvoorbeeld het gebruik van elektrisch materieel of compensatie zoals door middel van extern salderen. Afhankelijk van de mogelijke uitkomst van de berekeningen en de mogelijk oplossingen zal ook de vertraging in kaart worden gebracht.

2. *Volgend uit het voorgaande zijn we terughoudend met het in de markt zetten van nieuwe infrastructurele projecten.*

Voor nieuwe projecten wordt enkel een aanbestedingsprocedure gestart wanneer duidelijkheid bestaat dat geen Wnb-vergunning benodigd is voor de uitvoering van het project of wanneer er zicht is op het verkrijgen van een Wnb-vergunning. Op deze manier werken we eraan om de risico's vanuit de projecten en meerkosten beheersbaar te houden, zowel vanuit de provincie als opdrachtgever als vanuit potentiële opdrachtnemers.

Consequenties

- a) *Het pauzeren van de uitvoering van projecten betekent dat buiten tijdelijk enkel nog werkzaamheden in voorbereiding op het project worden gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten van de berekeningen van de stikstofdepositie van infrastructurele projecten in Aerius kan het project doorgaan of de uitvoering verdere vertraging oplopen.*

In overleg met de aannemer zal bekeken worden wat de exacte consequenties, in tijd en geld, zijn van het pauzeren van de uitvoering en de uitkomsten van de Aerius-berekeningen. Bij verdere vertraging vindt communicatie naar Provinciale Staten, de betrokken partners van het project en de omgeving plaats.

Europese en internationale zaken

Geen.

Communicatie

De betrokken partijen worden geïnformeerd en we komen bij uw Staten terug wanneer er relevante nieuwe informatie is.

Vervolg

De projectteams zullen per infraproject de Aerius-berekeningen (laten) uitvoeren en de consequenties in beeld brengen. Indien een infraproject verdere vertraging oploopt zullen wij Provinciale Staten hierover informeren.

Bijlagen

Geen.

Datum

31 januari 2023

Documentnummer

GS: 5213201

PS: 5218101

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. P.J. Buijtels

Programmamanager: mevrouw I. Bol, (06) 83 62 83 69, ibol@brabant.nl.

Opdrachtnemer: mevrouw A.T.M. van der Aa, (06) 52 79 40 06, evdaa2@brabant.nl.