

Bijlage 3: Onderbouwing benodigde risicoreservering en schadeclaims per juni 2021

- *De groen gearceerde cellen, zijn kosten die zeker optreden.*
- *De oranje gearceerde cellen zijn ingeschatte kosten.*

Onderdelen	bedrag	toelichting
Vertraging n.a.v. Programatische Aanpak Stikstof (PAS)	€ 3,8	Kosten voor de vertraging ten gevolge van uitstel zittingen Raad van State ten gevolge van wegvallen PAS en Covid 19. In dit subonderdeel zit: • €3.600.000,00 voor een jaar uitstel met de aannemer verwerkt. • Geschat wordt nog ongeveer €200.000,00 euro nodig voor stikstofrechten extra.
Indexering contract	€ 3,3	Conform afspraken in contract, waarvan € 1 miljoen ten gevolge van jaar vertraging
Extra kosten opdrachtgever I	€ 0,2	Inzet adviesbureau voor stikstofberekeningen
Planschade Tausch	€ 1,7	
Niet Gesprongen Explosieven (NGE) en Archeologie	€ 0,2	Hogere verwachte kosten dan geraamd vooraf.
Kabels en Leidingen (K&L) Enexis	€ 1,5	
BTW Rijksinfra niet compensabel	€ 2,2	

Datum

13 april 2021

Documentnummer

4898246

Verzoeken tot wijzigingen (VTW's)	€ 1,7	Betreft de afhandeling van de nu bekende VTW's.
Beheersmaatregelen ten gevolge van vertraging onteigening.	€ 0,5	Extra kosten ten behoeve van beheersmaatregelen (tijdelijke toegangsroutes werkterreinen) voor percelen die niet op tijd beschikbaar zijn door verlate onteigening.
PFAS I	€ 0,5	
Totaal I	€ 15,6	
Mogelijke kosten voor aanpassing Provinciaal Inpassing Plan (PIP)	€ 0,5	
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) II	€ 1,5	Op basis van de informatie die er nu is (inzet van de gemeente Waalwijk op een toepassingswaarde van 10 microgram PFOS/ kg droge stof), komt er voor PFAS ongeveer 1,4 miljoen extra bij aan kosten. Bovenop de reeds opgetreden overschrijding van 0,46 miljoen komt dit dus fors hoger uit dan geraamd.

Datum

13 april 2021

Documentnummer

4898246

Extra kosten opdrachtgever II	€ 0,8	Risicoschatting van 5% over uitvoeringskosten OG (ongeveer 1 miljoen). Waarvan reeds betaald €200.000.
Reserve uitvoering	€ 2,6	Resterende deel van risicoschatting
Schadeclaims	€ 2,3	
Totaal II	€ 7,7	
Totaal I en II	€ 23,3	